

Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	Fietsbrug Buggenum - Leeuwen	Status¹	
Opdrachtgever:	Lucas van der Linden	Opdrachtnemer/ projectleider:	Erik Beumers
Periode (weeknrs):	Q2 2023	Datum:	31 augustus 2023

Doelstelling en resultaat

Doelstelling:

- Het realiseren van een langzaam verkeer verbinding tussen Haelen, Buggenum, Roggel, Helden/Panningen en Roermond voor recreatieve en utilitaire fietsers.

Resultaat:

- Een fietsbrug realiseren ter hoogte van de spoorbrug Buggenum inclusief de aansluiting hiervan op de bestaande wegenstructuur.

Projectopdracht

Collegebesluit d.d. 10 november 2020: vaststelling projectopdracht

Projectbudget:

Geen voorbereidingskrediet, maar resterende gelden haalbaarheidsstudie (zie hieronder)

Geraamd budget realisatie: € 27 miljoen exclusief btw

Planning: geen deadline, maar in verband met gereserveerde middelen bij de provincie wel aandacht schenken aan subsidieaanvraag. Provincie vraagt vanuit gemeentes met klem om op korte termijn bestuurlijke stappen te zetten.

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product)

- Voor de vakantieperiode heeft een bestuurlijk overleg met gemeente Roermond, Vincent Zwijnenberg en Michel Graef plaatsgevonden. Hierin is besproken hoe om te gaan met de verhoogde kostenraming.
- Eind februari is er vanuit de gemeentes Roermond en Leudal gezamenlijk een brief naar Provincie Limburg gestuurd waarin de aangepaste kostenraming van Wagemaker uitgelegd wordt en gevraagd wordt de gereserveerde 3,5 miljoen subsidie te behouden. Daarnaast is er verzocht, zodra de nieuwe gedeputeerde bekend is, een bestuurlijk overleg te plannen waarin de bijdragen van iedere partner verder besproken kan worden.
- 7 maart '23 is de gemeenteraad middels een RIB geïnformeerd over de aangepaste kostenraming;
- Eind april hebben Gemeentes Roermond en Leudal vanuit Provincie Limburg een antwoordbrief ontvangen vanuit de Provincie Limburg waarin om duidelijkheid gevraagd wordt of de gemeentes met het project door willen, financiële dekking rond is én gesteld wordt dat door de Provincie gereserveerde bedragen maximale bedragen zijn.
- In verband met de verkiezingen bij de Provinciale Staten is een nieuwe gedeputeerde aangesteld die verantwoordelijk is voor de fietsbrug;
- Het overkoepelende project de Hoogwaardige Fietsverbinding is on hold gezet in afwachting van de fietsbrug.

Vooruitblik naar de komende periode

- Op 27 september '23 staat bij Gemeente Roermond een gesprek gepland met de nieuwe gedeputeerde, wethouder Zwijnenberg, wethouder Graef en ambtelijke ondersteuning om aanvullende financiering te bespreken.

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen

- 27 september '23 zal een GO of NOGO moment worden.

Financiële stand van zaken

Het budget in onderstaande tabel resteert nog van bij de haalbaarheidsstudie. De provincie heeft ingestemd met het gebruik van het resterende budget voor de voorbereidingen van de fietsbrug. Tot en met 2018 zijn er echter ambtelijke uren doorgerekend (€ 21.470,06) aan dit project zonder dat dit meegenomen is in de budgetramingen, subsidie en besluitvorming. Uiteindelijk betekent dit een overschrijding van € 21.470,06.

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
€ 50.000,- + € 50.000 (prov. subsidie)	€ 81.478,14	€ 97.844,70	/	€ 2.155,30 € 21.470,06

¹overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen: interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie
-----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	--

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider
Lucas van der Linden	Erik Beumers
Plaats/datum	Plaats/datum 31 augustus 2023